



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

IR.472.14.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"PRĄDNIK CZERWONY"

Kraków,

2019 -02- 08

wpłynęło
dnia: 14 -02- 2019

podpis

liczba dziennika 1096

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Czerwony”
ul. Dobrego Pasterza 67
31-416 Kraków

Dotyczy: remontu ul.Łepkowskiego

W nawiązaniu do pisma DT.424/2019 z dn.25.01.2019r tutejszy Zarząd przekazuje następującą informację. Zmiana terminu realizacji remontu ul.Łepkowskiego, została spowodowana brakiem możliwości rozpoczęcia robót w terminie umownym w związku z prowadzonymi robotami w tym rejonie w miesiącu lipcu 2018r oraz koniecznością wprowadzenia zmian związanych z oprotestowanym projektem zastępczej organizacji ruchu . Przesunięcie terminu realizacji wymusiło na Wykonawcy konieczność prowadzenia robót w okresie zimowym co niejednokrotnie uniemożliwia kontynuowanie prac zgodnie z założeniami i powoduje następne opóźnienia .Dodatkowo konieczna do wykonania znaczna przebudowa umieszczonych ostatnio w działce drogowej kabli energetycznych winna być prowadzona zgodnie z warunkami gestora sieci, który nie zezwala na jej prowadzenie w miesiącach zimowych. Przedłożony przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Tauron Dystrybucja S.A. harmonogram montażu i przetaczania sieci kablowych przewiduje zakończenie tych robót do końca miesiąca czerwca 2019r .Całkowite zakończenie robót związanych z remontem wymienionej ulicy będzie możliwe na koniec III kwartału br. Ostateczny termin uzależniony jest w chwili obecnej od stanowiska Tauron Dystrybucja S.A.

Z poważaniem,

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Jasmina Pokrywa

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a